

Số: /TB-UBND

Hạp Lĩnh, ngày 12 tháng 6 năm 2025

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Nguyễn Trung Thành - Phó Chủ tịch UBND phường Tại buổi làm việc đôn đốc triển khai các dự án đầu tư công năm 2026

Ngày 11/06/2026, đồng chí Nguyễn Trung Thành - Phó Chủ tịch UBND phường đã chủ trì buổi làm việc đôn đốc tiến độ triển khai các dự án đầu tư công năm 2026. Thành phần cùng dự có Lãnh đạo và cán bộ: Phòng Tài chính; Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị; Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Sự nghiệp công.

Sau khi nghe chủ đầu tư, phòng Tài chính báo cáo tiến độ thực hiện, vướng mắc khó khăn cụ thể của từng dự án, đồng chí Phó Chủ tịch UBND phường đã chỉ đạo khẩn trương tháo gỡ các khó khăn và yêu cầu chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước Thường trực, UBND phường về tiến độ giải ngân cụ thể như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Qua số liệu báo cáo của Phòng Tài chính tính đến ngày 10/06/2026, tổng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn phường đạt khoảng **166.664 triệu đồng**. Kế hoạch đầu tư công năm 2026 thực hiện 12 công trình với tổng mức đầu tư khoảng **129.285 triệu đồng**, trong đó tổng nguồn vốn kế hoạch năm là **43.037 triệu đồng**. Đến nay, số vốn thực tế đã phân bổ là **24.585 triệu đồng** (đạt 57% kế hoạch), tuy nhiên tiến độ giải ngân mới chỉ đạt **8.846 triệu đồng** (đạt tỷ lệ 36% so với vốn phân bổ và mới đạt 21% so với tổng kế hoạch năm).

Tiến độ giải ngân nhìn chung còn rất chậm so với yêu cầu điều hành. Để quyết liệt tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công gắn với tiến độ giải ngân dòng vốn của từng dự án, kiên quyết không để xảy ra tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản (XDCB) trên địa bàn, Phó Chủ tịch UBND phường yêu cầu các chủ đầu tư và các phòng chuyên môn tập trung thực hiện ngay các phần việc cụ thể sau:

II. NỘI DUNG CHỈ ĐẠO CỤ THỂ

1. Đối với các dự án do Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị làm Chủ đầu tư

Dự án Chinh trang đô thị trên địa bàn phường Hạp Lĩnh: Dự án này hiện đã giải ngân đạt tỷ lệ 100% đối với số vốn phân bổ năm 2026 (1.520/1.520 triệu đồng). Giao đồng chí Hữu tập trung đôn đốc các đơn vị nhà thầu, đơn vị tư vấn quản lý dự án, giám sát và đơn vị thi công khẩn trương kiểm tra khối lượng, hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán gửi về Phòng Tài chính làm thủ tục tất toán xong trước ngày **30/06/2026**.

2. Đối với các dự án do Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Sự nghiệp công làm Chủ đầu tư

Yêu cầu Chủ đầu tư phải bám sát công trường, chỉ đạo quyết liệt các nhà thầu thi công tập trung đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành khối lượng theo đúng kế hoạch, tổ chức nghiệm thu cuốn chiếu để giải ngân kịp thời dòng vốn. Đối với từng nhóm dự án, phải thực hiện nghiêm mốc thời hạn sau:

a) Nhóm các dự án chuyển tiếp và khởi công mới đang có tỷ lệ giải ngân 0%:

Dự án Cải tạo, sửa chữa các nhà văn hóa trên địa bàn và trạm Y tế phường Hạp Lĩnh: Đây là dự án khởi công mới năm 2026, số vốn phân bổ **3.150 triệu đồng** nhưng tỷ lệ giải ngân hiện bằng 0%. Kế hoạch thực hiện tại hiện trường cơ bản hoàn thành. Yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị thi công hoàn thành hồ sơ và thanh toán 100% kế hoạch vốn trước 20/6/2026.

Dự án Nhà văn hóa khu Sơn, xã Hạp Lĩnh

Yêu cầu Chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các thủ tục quyết toán giải ngân trước 20/6/2026.

Dự án HTKT khu đấu giá xen kẹt Khắc Niệm 0,8ha: Chủ đầu tư có trách nhiệm rà soát lại các vướng mắc về mặt thủ tục, phối hợp các cơ quan, đơn vị hoàn thiện hồ sơ, trình thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành trước 30/7/2026.

b) Nhóm các dự án kè hồ, ao, khuôn viên di tích:

Dự án Kè hồ trước cửa trường Tiểu học Khắc Niệm: Chậm nhất ngày 20/06/2026 phải giải ngân xong **4,0 tỷ VNĐ**; đối với số vốn còn lại **1,96 tỷ VNĐ** phải hoàn thành giải ngân xong trước ngày 30/09/2026.

Dự án Kè các hồ khu Thượng và khu Tiền Ngoài, phường Khắc Niệm: Hiện dự án đã giải ngân được 3.846 triệu đồng. Yêu cầu chủ đầu tư quyết liệt đốc thúc chậm nhất ngày 20/6/2026 phải giải ngân dứt điểm số vốn đã phân bổ năm 2026 là **6,755 tỷ VNĐ**; phần vốn còn lại **1,2 tỷ VNĐ** giải ngân xong trước ngày 30/9/2026 theo kế hoạch.

Dự án Kè ao khuôn viên ao cá Bác Hồ khu phố Sơn, kè ao đình và cải tạo mở rộng đường khu Ất, phường Hạp Lĩnh: Yêu cầu tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công; chậm nhất ngày 15/06/2026 phải thanh toán xong **2,4 tỷ VNĐ**; trước ngày 30/06/2026 phải thanh toán xong **780 triệu VNĐ**. Đối với số vốn còn thiếu phục vụ công trình, yêu cầu chủ đầu tư lập văn bản gửi về Phòng Tài chính trước ngày 01/07/2026 để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét cân đối nguồn.

c) Nhóm các dự án nâng cấp, cải tạo hạ tầng giao thông đô thị:

Dự án Nâng cấp, cải tạo vỉa hè đường Nguyễn Thủ Tiệp (đoạn qua khu phố Quế Sơn, phường Hạp Lĩnh): Số vốn phân bổ năm 2026 là 2,94 tỷ VNĐ, đã giải ngân 1,94 tỷ VNĐ. Yêu cầu chủ đầu tư phối hợp với nhà thầu khẩn trương hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu khối lượng gửi về Phòng Tài chính trước ngày 25/06/2026 để thanh toán tiếp **1,0 tỷ VNĐ**. Khi Phòng Tài chính phân bổ tiếp theo

kế hoạch vốn 3,72 tỷ VNĐ, phải tập trung thanh toán **2,0 tỷ VNĐ** trước ngày **31/07/2026**; phần kinh phí còn lại giải ngân dứt điểm trước ngày **15/09/2026**.

Dự án Nâng cấp, cải tạo vỉa hè đường Nguyễn Thủ Tiệp (đoạn từ Chợ Ba Tiền đi UBND phường Hạp Lĩnh): Vốn phân bổ năm 2026 là 3,04 tỷ VNĐ, đã giải ngân tạm ứng 1,54 tỷ VNĐ. Đối với khối lượng thực tế đang tiến hành nghiệm thu đạt 1,1 tỷ VNĐ, yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ gửi về Phòng Tài chính trước ngày **25/06/2026** để thực hiện thanh toán **0,9 tỷ VNĐ**; số vốn còn lại **2,0 tỷ VNĐ** giải ngân xong trước ngày **31/7/2026**. Trước ngày **15/9/2026** phải giải ngân toàn bộ 100% vốn theo kế hoạch.

Đối với các dự án đã phê duyệt quyết toán (Trường Mầm non xã Khắc Niệm và Nhà văn hóa thôn Tiên Xá, xã Hạp Lĩnh): Yêu cầu khẩn trương thực hiện các thủ tục giải ngân, thanh toán dứt điểm phần kinh phí còn lại theo kế hoạch vốn năm 2026 để tắt toán công trình.

3. Trách nhiệm của Phòng Tài chính và Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị

Phối hợp chặt chẽ, chủ động hướng dẫn Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Sự nghiệp công (chủ đầu tư) về trình tự, hồ sơ thủ tục triển khai các dự án; nhanh chóng phê duyệt, thẩm định các hồ sơ thiết kế điều chỉnh, bổ sung và hồ sơ trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành để đảm bảo đúng quy định và đẩy nhanh tiến độ dòng tiền.

Kịp thời phát hành thông báo chính thức đến các đơn vị thi công, tư vấn, liên quan yêu cầu triển khai nghiêm túc theo nội dung Thông báo Kết luận này. Các đồng chí Trưởng phòng theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm đôn đốc, giám sát chuyên ngành và báo cáo trực tiếp với Phó Chủ tịch UBND phường nếu phát hiện các trường hợp chậm trễ tiến độ, chậm giải ngân.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Yêu cầu Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị; Trưởng phòng Tài chính; Giám đốc Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Sự nghiệp công và các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao nghiêm túc triển khai thực hiện Thông báo này. Văn phòng HĐND - UBND phường có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra và đôn đốc các mốc thời gian giải ngân của từng công trình, tổng hợp báo cáo Thường trực UBND phường tại phiên họp giao ban định kỳ hàng tuần./.

Nơi nhận:

- Thường trực Đảng ủy phường (b/c);
- CT và các PCT UBND phường;
- Văn phòng HĐND-UBND;
- Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị;
- Trung tâm Cung ứng DV SNC;
- Lưu VT.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Công Phúc